

碧南市監査委員公表第5号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第5項の規定に基づき、随時監査（工事監査）を実施したので、同条第9項の規定により、その結果を公表する。

令和3年3月26日

碧南市監査委員 小林 尚

碧南市監査委員 柰 宜田 拓 治

令和 2 年度

随時監査(工事監査)報告書

(令和 3 年 3 月)

碧南市監査委員

1 監査の種類

地方自治法第199条第5項の規定による随時監査(工事監査)

監査対象課 開発水道部水道課

2 監査年月日

(1) 監査期間 令和2年11月25日から令和2年12月25日まで

(2) 実地調査日 令和2年12月25日

3 監査の対象

(1) 市道掘方踏分住宅線他配水管布設替工事

(2) 市道名古屋松本線他配水管布設替工事(第1工区)

4 監査の着眼点、方法

監査は、工事の設計及び施工等が関係法令等に基づいて、適正かつ効率的に執行されているかを契約書類及び設計図書等の関係書類の審査並びに工事現場の実地調査をし、関係職員から説明を聴取して行った。

なお、この監査にあたっては、工事技術に関する専門的知識を必要とするため、公益社団法人大阪技術振興協会と工事監査に係る技術調査業務委託契約を締結し、技術士の派遣を要請した。

5 工事内容等

(1) 市道掘方踏分住宅線他配水管布設替工事

ア 工事施工箇所 碧南市踏分町地内はじめ

イ 工事内容

(ア) 工期 令和2年6月16日から令和3年2月26日まで

(イ) 契約金額 40,136,800円(税込み)

(ウ) 工事請負業者 株式会社 井戸森工事

(エ) 工事概要

PEP Φ50mm布設工 L=448.2m

PEP Φ100mm布設工 L=324.7m

仕切弁設置工 N=23基

泥吐弁設置工 N=12基

消火栓設置工 N=1基

不断水仕切弁設置工 N=1基

(オ) 進捗状況 (令和2年11月30日現在)

計画出来高 36.0% 実施出来高 38.0%

ウ 工事監督員

監督員 開発水道部水道課工務係 永谷 啓貴

(2) 市道名古屋松本線他配水管布設替工事（第1工区）

ア 工事施工箇所 碧南市新道町地内はじめ

イ 工事内容

(ア) 工期 令和2年6月16日から令和3年2月26日まで

(イ) 契約金額 42,329,100円(税込み)

(ウ) 工事請負業者 株式会社 長谷基業

(エ) 工事概要

PEP Φ50mm布設工 L=383.5m

PEP Φ100mm布設工 L=432.9m

仕切弁設置工 N=25基

泥吐弁設置工 N=9基

消火栓設置工 N=1基

(オ) 進捗状況 (令和2年11月30日現在)

計画出来高 52.4% 実施出来高 51.2%

ウ 工事監督員

監督員 開発水道部水道課工務係 河合 良紀

6 監査の結果

対象工事における監査の結果、契約書等関係書類及び施工状況は、両工事とも適正であると認められた。

しかし、以下のとおり、改善を要する事項も見受けられた。

(1) 市道掘方踏分住宅線他配水管布設替工事

工程表に構成比率を記載させ、出来高工程曲線とリンクさせること。

指摘事項について適切な対応が講じられ、今後の事業実施に生かされるよう改善を望みたい。