

碧南市監査委員公表第5号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第5項の規定に基づき、随時監査（工事監査）を実施したので、同条第9項の規定により、その結果を公表する。

令和4年3月31日

碧南市監査委員 小林 尚

碧南市監査委員 新美 交陽

令和 3 年度

随時監査(工事監査)報告書

(令和 4 年 3 月)

碧南市監査委員

1 監査の種類

地方自治法第199条第5項及び碧南市監査基準第4条第1項第1号の規定により実施する随時監査(工事監査)

2 監査の対象

千福2号汚水幹線枝線築造工事(第2工区) 開発水道部下水道課

3 監査の着眼点

工事の設計及び施工等が関係法令に基づき、適正かつ効率的に執行されているか。

4 監査の実施内容

契約書類及び設計図書等の関係書類の審査並びに工事現場の実地調査をし、関係職員から説明を聴取して行った。

なお、この監査にあたっては、工事技術に関する専門的知識を必要とするため、公益社団法人大阪技術振興協会と工事監査に係る技術調査業務委託契約を締結し、技術士の派遣を要請した。

5 監査期間

(1) 監査期間 令和3年11月24日から令和3年12月24日まで

(2) 実地調査日 令和3年12月24日

6 工事内容等

(1) 工事施工箇所 碧南市植出町地内始め

(2) 工事内容

ア 工期 令和3年6月15日から令和4年3月4日まで

イ 契約金額 80,643,200円(税込み)

ウ 工事請負業者 石橋建設興業株式会社

エ 工事概要

工事延長 L=277 m

・管きょ延長 VPΦ200mm布設工 L= 82 m

(小口径推進工法 低耐荷力方式)

・VPΦ250mm布設工 L=190 m

(小口径推進工法 低耐荷力方式)

・マンホール設置工 N=6基

・舗装復旧 仮復旧 A=22 m²

オ 進捗状況 (令和3年11月30日現在)

計画出来高 71.3% 実施出来高 56.3%

カ 工事監督員

監督員 開発水道部下水道課公共下水係 技師 安藤大賀

7 監査の結果

対象工事における監査の結果、契約書等関係書類及び施工状況は、適正であると認められた。