

碧南市監査委員公表第5号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第5項の規定に基づき、随時監査（工事監査）を実施したので、同条第9項の規定により、その結果を公表する。

令和5年3月31日

碧南市監査委員 小林 尚

碧南市監査委員 沓名 宏

令和4年度

随時監査(工事監査)報告書

(令和5年3月)

碧南市監査委員

## 1 監査の種類

地方自治法第199条第5項及び碧南市監査基準第4条第1項第1号の規定により実施する随時監査(工事監査)

## 2 監査の対象

堀方橋修繕工事 建設部土木港湾課

## 3 監査の着眼点

工事の設計及び施工等が関係法令に基づき、適正かつ効率的に執行されているか。

## 4 監査の実施内容

契約書類及び設計図書等の関係書類の審査並びに工事現場の实地調査をし、関係職員から説明を聴取して行った。

なお、この監査にあたっては、工事技術に関する専門的知識を必要とするため、公益社団法人大阪技術振興協会と工事監査に係る技術調査業務委託契約を締結し、技術士の派遣を要請した。

## 5 監査期間

(1) 監査期間 令和5年1月24日から令和5年2月7日まで

(2) 实地調査日 令和5年2月7日

## 6 工事内容等

(1) 工事施工箇所 碧南市堀方町地内

### (2) 工事内容

ア 工期 令和4年10月4日から令和5年3月20日まで

イ 契約金額 69,590,400円(税込み)

ウ 工事請負業者 株式会社JOB

### エ 工事概要

工事延長 L=36 m

・橋梁現場塗装工 A=820m<sup>2</sup>

・橋梁補修工 一式

・橋面補修工 一式

・橋梁付属物工 一式

オ 進捗状況 (令和5年1月31日現在)

計画出来高 71.4% 実施出来高 42.7%

### カ 工事監督員

監督員 建設部土木港湾課道路係 主査 青木明日香

## 7 監査の結果

対象工事における監査の結果、契約書等関係書類及び施工状況は、概ね適正であると認められた。

しかし、以下のとおり改善を要する事項も見受けられた。

- (1) 現在、施工計画提出時に詳細工程表を添付させているため、契約時に「工程表」を求めている。碧南市公共工事請負契約約款第3条第1項の「工程表」の削除について検討すること。
- (2) 図面番号2の設計条件欄：竣工年月日が、昭和55年3月になっている。現地の橋梁高欄の竣工年月日が「昭和50年3月」となっている。設計図を修正しておくこと。
- (3) 現場の工事用仮設分電盤に取扱者名を記載させること。
- (4) 現場掲示の建設業許可票において、建設業許可の工事種別は、今回発注の「塗装工事」を記載しておくこと。

指摘事項について適切な対応が講じられ、今後の事業実施に生かされるよう改善を望みたい。