

碧南市監査委員公表第3号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第5項の規定に基づき、随時監査（工事監査）を実施したので、同条第9項の規定により、その結果を公表する。

令和6年3月29日

碧南市監査委員 小林 尚

碧南市監査委員 加藤 厚雄

令和5年度

随時監査（工事監査）報告書

（令和6年3月）

碧南市監査委員

1 監査の種類

地方自治法第199条第5項及び碧南市監査基準第4条第1項第1号の規定により実施する随時監査（工事監査）

2 監査の対象

碧南駅西駅前広場整備工事（第4工区） 建設部都市計画課

3 監査の着眼点

工事の設計及び施工等が関係法令に基づき、適正かつ効率的に執行されているか。

4 監査の実施内容

契約書類及び設計図書等の関係書類の審査並びに工事現場の实地調査をし、関係職員から説明を聴取して行った。

なお、この監査にあたっては、工事技術に関する専門的知識を必要とするため、公益社団法人大阪技術振興協会と工事監査に係る技術調査業務委託契約を締結し、技術士の派遣を要請した。

5 監査期間

(1) 監査期間 令和5年11月28日から令和6年1月11日まで

(2) 实地調査日 令和6年1月11日

6 工事内容等

(1) 工事施工箇所 碧南市中町地内

(2) 工事内容

ア 工期 令和5年8月8日から令和6年2月26日まで

イ 契約金額 58,245,000円（税込み）

ウ 工事請負業者 親和建設株式会社

エ 工事概要

- ・アスファルト舗装工 A=877m²
- ・平板ブロック舗装工 A=558m²
- ・縁石工 L=263m
- ・区画線工 L=570m
- ・側溝工 L=101m
- ・横断防止柵工 L=51m
- ・石積花壇工 A=27m²
- ・ベンチ設置工 N=6基

オ 進捗状況（令和5年12月31日現在）

計画出来高 67.9% 実施出来高 67.9%

カ 工事監督員

監督員 建設部都市計画課計画推進係 主査 三輪康介

7 監査の結果

対象工事における監査の結果、契約書等関係書類及び施工状況は、適正であると認められた。