

社会資本総合整備計画（都市公園等事業） 事後評価書

平成27年 3月 6日

計画の名称	安全安心な公園づくり		
計画の期間	平成24年度 ～ 平成25年度（2年間）	交付対象	碧南市
計画の目標			

碧南市においては、現在42箇所の都市公園が供用されており、設置から長い年月が経過した公園が多く、公園施設の老朽化が深刻な状況にある。今後、ますます進展する老朽化に対する公園施設の安全対策の強化及び改修・更新費用の平準化を図る必要があることから公園施設長寿命化計画を策定する。また、公園利用者が安心安全で快適に過ごせるよう、老朽化した公園施設の改築・更新を行う。

計画の成果目標（定量的指標）

- ・平成25年度末には42箇所の都市公園において公園施設長寿命化計画を策定し、公園施設の現状を把握することで、維持管理方針をまとめ効果的な改築・更新計画を策定する。
- ・老朽化した公園施設の改築・更新を行った公園数を0公園（H24当初）から9公園（H25末）にすることで、利用者の安全性や快適性の向上を図る。

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		備考
	当初現況値 (H24当初)	最終目標値 (H25末)	
公園施設長寿命化計画を策定した公園数	41公園	42公園	
老朽化した公園施設の改築・更新をした公園数	0公園	9公園	

全体事業費 上段：（計画） 下段：実績	合計 (A+B+C)	(66) 42 百万円	A	(66) 42 百万円	B	(0) 0 百万円	C	(0) 0 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	(0.0) 0.0 %
---------------------------	---------------	----------------	---	----------------	---	--------------	---	--------------	---------------------------	----------------

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
・碧南市開発水道部公園緑地課において実施。	・事業終了後
	公表の方法
	・市ホームページに掲載

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業

A1 都市公園等事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H24	H25	H26	H27	H28		
1-A-1	公園	一般	碧南市	直接				公園施設長寿命化計画策定事業(碧南市)	長寿命化計画策定 N=42箇所	碧南市						(6) 6	上段：(計画) 下段：実績
1-A-2	公園	一般	碧南市	直接				都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業(遊具、設備改築 N=9公園)		碧南市						(60) 36	上段：(計画) 下段：実績
合計														(66) 42			

B 関連社会資本整備事業																
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
										H24	H25	H26	H27	H28		
合計																

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
----	----------------------	----

C 効果促進事業				直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象							H24	H25	H26	H27	H28		
合計																
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考	

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> ・42公園の公園施設長寿命化計画を策定したことにより、健全度の観点から平成26年度以降に長寿命化対策が必要な公園施設を明らかになり、計画的な整備実施が可能となった。 ・9公園の遊具更新の実施により、公園利用者の安全性が向上した。 			
II 定量的指標の達成状況	長寿命化計画を 策定した公園数	最終目標値	42公園	目標値と実績値 に差が出た要因	
		最終実績値	42公園		
	公園施設の改 築・更新をした 公園数	最終目標値	9公園		
		最終実績値	9公園		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)					
3. 特記事項（今後の方針等）					
<ul style="list-style-type: none"> ・公園施設の定期点検等により、公園施設の安全性を維持するとともに、公園施設長寿命化計画に基づく計画的な施設の長寿命化対策を実施し、都市公園の適正な管理による公園利用者の安全・安心の確保を図っていく。 					

(参考図面) 社会資本総合整備計画

