

(様式1)

7 碧教庶第68号

令和7年9月24日

文部科学大臣 殿

碧南市長

小池 友妃子

(公印省略)

### 施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

#### 1. 施設整備計画の名称

碧南市公立学校等施設整備計画

#### 2. 計画期間

令和4年度～令和6年度（3年間）

(担当)

碧南市教育委員会庶務課

担当：齋藤堂晴

住所：愛知県碧南市松本町28

電話：0566-95-9917

メール：kshomuka@city.hekinan.lg.jp

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和7年3月28日 評価協議会開催  
令和7年3月28日 評価結果を決定

#### (2) 評価の方法

計画の初年度に課内において検討協議会を設置し、市実施計画に基づき計画期間経過後に達成度合いを評価する。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画の目指す安心・安全な教育環境及び快適な施設環境の整備並びに必要な防災機能の整備という目標を達成することができた。

特に、避難所としても機能する学校におけるトイレ及び給食を提供する施設における空調の整備は、利用者の快適性及び利便性を向上させるのみではなく、保健衛生の見地からも必須のものであり、施設機能の向上につながったと考える。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

日進小学校、棚尾小学校、中央小学校、新川小学校において、老朽化したトイレ工事を実施し、配管からの漏水が補修されたこと、及び湿式から乾式トイレに、和式から洋式トイレに改修されたことにより、保健衛生の観点からも機能向上を果たせた。

また、給食センターにおける空調の整備は、昨今の猛暑による調理作業の環境への衛生上及び作業効率上の悪影響を軽減するものであり、施設の機能の向上につながった。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

新川中学校、西端中学校の卓球場・柔剣道場において屋根、外壁等の改修工事を実施し、防水機能の向上及び外壁等の欠損が補修されて、大雨、地震等の災害時における雨漏り及び外壁材の落下による事故の恐れが解消された。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

| 学校等の名称           | 目標  | 事業<br>区分 | 整備方針       |          |          |                  | 事業完了<br>年月日 | (実施しなかった場合)<br><br>未実施の理由・今後の対応予定等 | 備考<br>(改築事業は、旧施設の<br>とりわし時期を明記) |
|------------------|-----|----------|------------|----------|----------|------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|
|                  |     |          | 事業単位       | 建物<br>区分 | 構造<br>区分 | 全事業期間<br>(契約～完成) |             |                                    |                                 |
| 日進小学校            | (1) | 06       | 大規模改造(トイレ) | 校        |          | R4.6～R4.10       | R4.10.27    |                                    |                                 |
| 棚尾小学校            | (1) | 06       | 大規模改造(トイレ) | 校        |          | R5.6～R5.10       | R5.11.13    |                                    |                                 |
| 棚尾小学校            | (1) | 06       | 大規模改造(トイレ) | 校        |          | R5.6～R5.10       | R5.11.13    |                                    |                                 |
| 新川中学校            | (5) | 33       | 防災機能強化     | 屋        |          | R5.11～R6.2       | R6.3.6      |                                    |                                 |
| 中央小学校            | (1) | 06       | 大規模改造(トイレ) | 校        |          | R6.6～R7.2        | R7.1.30     |                                    |                                 |
| 西端中学校            | (5) | 33       | 防災機能強化     | 屋        |          | R6.11～R7.2       | R7.2.13     |                                    |                                 |
| 新川小学校            | (1) | 06       | 大規模改造(トイレ) | 校        |          | R6.7～R7.3        | R7.2.25     |                                    |                                 |
| 第1学校給食センター(Ⅰ期工事) | (1) | 06       | 大規模改造(空調)  |          |          | R7.1～R7.8        | R7.3.31     |                                    |                                 |
| 第2学校給食センター(Ⅰ期工事) | (1) | 06       | 大規模改造(空調)  |          |          | R7.1～R7.8        | R7.3.31     |                                    |                                 |