

碧南市都市計画マスタープランの 中間評価について

目次


1. 中間評価の趣旨	P 3
2. 中間評価の方法	P 5
3. 中間評価結果	P 7

1. 中間評価の趣旨

中間評価の趣旨

- 碧南市都市計画マスタープランは、2030（令和12）年を目標年次として、2019（令和元）年に策定しています。
- 本マスタープランでは、計画（Plan）に基づき実行（Do）し、その成果を評価（Check）した上で、必要に応じて改善（Action）を行い、計画（Plan）の見直しへとつなげていく「P D C Aサイクル」を実践することとしています。
- このP D C Aサイクルにおいて、策定から概ね5年後に、事業の進捗状況を把握し評価を行うことが位置づけられているのを受け、中間評価を実施するものです。

P D C Aサイクルによる進捗管理



2. 中間評価の方法

中間評価の方法

- 都市計画マスタープランに掲げられた個別の整備方針（全体構想、地域別構想）すべてを対象に、現在の進捗状況を確認するため、それぞれの方針に対応する施策・事業を実施する担当課に、下の評価シートを用いてヒアリングを行いました。
- その結果をとりまとめて一覧表に整理することで全体の進捗を視覚化し、それぞれの方針に従って、施策・事業が計画通りに進んでいるのか、進んでいない場合は今後どのように取り組むのか、また、未着手の場合はその要因を明らかにした上で、現在の整備方針のまま今後実施する見込みはあるのか、などの観点から評価を行いました。
- 評価の結果については全担当課にフィードバックして内容を共有するとともに、計画の方針を見直す必要があると評価したものについては、関係課と調整を行い計画の見直し案を作成しました。


【評価シートの例】

整理 番号	現行碧南市都市計画マスタープラン 4. 全体構想〔整備方針〕中の具体的な整備方針	(参考) 担当課	進捗の状況 (○を付けてください)				
			事業中	完了	未着手	該当なし	(未着手の場合) 理由と今後の方針 (事業中の場合) 問題・課題等がある場合はその内容
4-1 土地利用の方針							
(1) 土地利用の方針							
①鉄道駅や地域コミュニティを中心としたまちなか居住を誘導し、便利で快適に暮らせる土地利用を進めます。							
1	土 鉄 1	駅周辺居住エリア及び地域拠点エリアは、商業、公共サービス、医療、福祉等の都市機能の立地とまちなか居住の誘導を図ります。	資産活用課 商工課 都市計画課				
1	土 鉄 2	駅周辺居住エリアは、低・未利用地の活用や土地の高度利用を進める等、地域ごとの特性を活かした土地利用を図ります。	資産活用課 都市計画課				
1	土 鉄 3	地域拠点エリアは、地域密着型の身近な商業機能の集積を図る等、生活の利便性の向上を図ります。	商工課 都市計画課				
②自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							
自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。							

3. 中間評価結果

取組の進捗状況（全体構想）


- ・全体構想においては、全126項目のうち「事業中」が107項目（84.9%）、「完了」が1項目（0.8%）であり、本計画に関連する事業、取組は概ね継続的に取り組みがなされています。
- ・表中の「完了」の1項目は、「都市景観の形成の方針」にかかる碧南市景色づくり計画（景観計画）策定についてです。



		整備方針	進捗の状況		
		全項目数	事業中	完了	未着手
1	土地利用の方針	23	19	0	4
2	(1) 都市施設等（共通）の方針	6	5	0	1
	(2) 交通施設の整備方針	23	18	0	5
	(3) 公園・緑地の整備方針	10	10	0	0
	(4) 河川の整備方針	8	6	0	2
	(5) 上・下水道の整備方針	4	4	0	0
	(6) 港湾の整備方針	8	5	0	3
	(7) その他の都市施設等の整備方針	4	4	0	0
3	住宅・居住環境の整備の方針	11	11	0	0
4	自然環境の保全及び都市環境の形成の方針	8	8	0	0
5	都市景観の形成の方針	9	7	1	1
6	防災施設の整備の方針	12	10	0	2
計		126	107	1	18

取組の進捗状況（地域別）

- ・地域別構想においては、全198項目のうち「事業中」が145項目（73.2%）、「完了」が2項目（1.0%）であり、概ね継続的に取り組みがなされています。
- ・西端地域、大浜北部・棚尾地域において、「事業中」の割合が80%を超えており、他の地域に比べ進捗度が高くなっています。
- ・個々の事業は全体構想と地域別構想で重複するため、評価結果は全体構想のみを対象にとりまとめます。



地域	整備方針	進捗の状況		
	全項目数	事業中	完了	未着手
計	198	145	2	51
		73.2%	1.0%	25.8%
西端	26	21	0	5
		80.8%	0.0%	19.2%
新川	37	26	0	11
		70.3%	0.0%	29.7%
旭	29	21	0	8
		72.4%	0.0%	27.6%
中央	30	19	1	10
		63.3%	3.3%	33.3%
大浜北部・棚尾	41	33	1	7
		80.5%	2.4%	17.1%
大浜南部	35	25	0	10
		71.4%	0.0%	28.6%

取組の進捗状況（未着手）

- ・ 以下の方針にかかる事業が「未着手」となっています。
- ・ 事業未着手の方針に対し、河川、港湾の整備では国及び県への要望を継続し、事業化を促進するとともに、道路整備では路線選定や事業手法等を検討するなど、事業化に向けたさらなる取組が必要です。

方針（項目）	事業未着手の項目
土地利用の方針	駅周辺居住エリアでの低・未利用地の活用、災害危険度の高い地区への措置、住宅ゾーンの建築物の規制誘導や住工混在地の純化など
都市施設等（共通）の方針	都市施設等の複合化や多機能化による集約
交通施設の整備方針	補助幹線道路の整備や幹線道路沿道への施設整備、主要な区画道路の整備、大型バス等の駐車場確保など
河川の整備方針	準用河川の河川整備計画策定、高浜川の洪水高潮対策など
港湾の整備方針	衣浦港のふ頭整備、臨港道路整備や、衣浦ポートアイランド整備など
都市景観の形成の方針	地区計画等による建築物等の規制・誘導など
防災施設の整備の方針	延焼防止のためのオープンスペース等の確保、衣浦港外港地区の耐震強化岸壁整備など

項目別の評価結果（土地利用の方針）

- ・土地利用の方針に関しては、概ね継続的に取り組みがなされています。
- ・事業未着手の項目としては、駅周辺居住エリアでの低・未利用地の活用（方針-1関連）、災害危険度の高い地区への措置（方針-3関連）、住宅ゾーンの建築物の規制誘導や住工混在地の純化（方針-4関連）などが挙げられます。
- ・事業中の方針に対しては引き続き取り組みを進めるとともに、事業未着手の方針に対して事業化に向けた具体的な施策展開の検討が必要です。
- ・住工混在地の純化（方針-4関連）に関しては、必要に応じて都市計画基礎調査等を用いて、土地利用の動向を検証し、具体的な対策の検討が必要です。

方針（項目）		整備方針	進捗の状況		
		全項目数	事業中	完了	未着手
方針-1	鉄道駅や地域コミュニティを中心としたまちなか居住を誘導し、便利で快適に暮らせる土地利用を進めます。	3	2	0	1
方針-2	自然環境・文化・歴史等の地域資源を活かした土地利用を進めます。	4	4	0	0
方針-3	新たな産業地・住宅地の拡大に際しては、災害防止に十分配慮するとともに、周辺環境との調和がとれた土地利用を進めます。	4	3	0	1
方針-4	移住・定住を促進し都市の活力が持続できるよう、適切な住宅地の確保を進めます。	5	3	0	2
方針-5	市民の日常生活を支えるとともに地域の活性化が図られるよう、適切な商業地の確保を進めます。	4	4	0	0
方針-6	産業活動を活性化し都市の活力が高められるよう、適切な工業地の確保を進めます。	3	3	0	0
計		23	19	0	4

項目別の評価結果（都市施設等（共通）の方針）

- ・都市施設等（共通）の方針に関しては、概ね継続的に取り組みがなされています。
- ・事業未着手の項目としては、都市施設等の複合化や多機能化による集約（方針-3関連）が挙げられます。
- ・事業中の方針に対しては引き続き取り組みを進めることとし、都市施設等の長寿命化（方針-3関連）に関しては碧南市公共施設等総合管理計画に基づき、効率的な修繕等の実施及び継続的な進捗管理の実行が必要です。

方針（項目）		整備方針	進捗の状況		
		全項目数	事業中	完了	未着手
方針-1	市民の暮らしや都市の活力を支える都市施設等の整備を進めます。	1	1	0	0
方針-2	すべての人が利用しやすいよう、ユニバーサルデザイン及びバリアフリーに配慮した都市施設等の整備を進めます。	2	2	0	0
方針-3	都市施設等の長寿命化を図る等、持続可能な都市づくりを進めます。	2	1	0	1
方針-4	都市施設等の耐震化により、安全・安心に暮らせる都市づくりを進めます。	1	1	0	0
計		6	5	0	1

項目別の評価結果（交通施設の整備方針）

- ・交通施設の整備方針に関しては、概ね継続的に取り組みがなされています。
- ・事業未着手の項目としては、補助幹線道路の整備や幹線道路沿道への施設整備（方針-2関連）、主要な区画道路の整備（方針-3関連）、大型バス等の駐車場確保（方針-7関連）などが挙げられます。
- ・事業中の方針に対しては引き続き取り組みを進めるとともに、新規の道路整備に関しては事業化に向けた路線選定や事業手法等の検討が必要です。

方針（項目）		整備方針	進捗の状況		
		全項目数	事業中	完了	未着手
方針-1	社会経済活動や人・モノの対流を支える主要幹線道路の整備を進めます。	4	4	0	0
方針-2	まちの活性化を促進するため、都市幹線道路等の整備を進めます。	7	4	0	3
方針-3	安全・安心な暮らしの確保のため、区画道路の整備を進めます。	4	3	0	1
方針-4	未整備となっている都市計画道路は、必要に応じて見直しを進めます。	1	1	0	0
方針-5	公共交通と自動車交通の連携を強化するため、交通結節点となる駅前広場等の機能強化を進めます。	3	3	0	0
方針-6	鉄道、バス等の公共交通の利便性の向上に取り組めます。	2	2	0	0
方針-7	鉄道駅や拠点施設の周辺において、駐車施設の確保に取り組めます。	2	1	0	1
計		23	18	0	5

項目別の評価結果（公園・緑地の整備方針）

- ・公園・緑地の整備方針に関しては、概ね継続的に取り組みがなされており、一部完了した事業（方針-2関連、伊勢町公園、霞浦公園、緑町公園の整備）があります。
- ・事業未着手の項目はありませんが、密集市街地におけるオープンスペース確保（方針-2関連）に関しては、用地取得が課題として挙げられます。
- ・事業中の方針に対しては引き続き取り組みを進めるとともに、公園緑地等の用地取得に向けて計画的かつ継続的な取り組みが必要です。

方針（項目）		整備方針	進捗の状況		
		全項目数	事業中	完了	未着手
方針-1	本市の緑の拠点となる公園の整備・充実を進めます。	2	2	0	0
方針-2	地域の身近な公園緑地の整備・充実を進めます。	3	3	0	0
方針-3	道路空間や河川空間を活用し、水と緑のネットワークの形成を進めます。	3	3	0	0
方針-4	多様な主体による緑の維持管理活動への参画を進めます。	2	2	0	0
計		10	10	0	0

項目別の評価結果（河川の整備方針）

- ・河川の整備方針に関しては、概ね継続的に取り組みがなされており、一部完了した事業（方針-1関連、高浜川の水門耐震化）があります。
- ・事業未着手の項目としては、準用河川の河川整備計画策定、高浜川の洪水高潮対策（方針-1関連）などが挙げられます。
- ・事業中の方針に対しては引き続き取り組みを進めるとともに、事業未着手の高浜川の洪水高潮対策（方針-1関連）に関しては、国及び県への要望を継続し、事業化を促進することが必要です。

方針（項目）		整備方針	進捗の状況		
		全項目数	事業中	完了	未着手
方針-1	河川整備計画に基づき、計画的な河川整備を進めます。	8	6	0	2
計		8	6	0	2

項目別の評価結果（上・下水道の整備方針）

- ・上・下水道の整備方針に関しては、全て継続的に取り組みがなされています。
- ・事業未着手の項目はありません。
- ・事業中の方針に対しては、碧南市水道ビジョン等に基づき、引き続き取り組みを進めることが必要です。

方針（項目）		整備方針	進捗の状況		
		全項目数	事業中	完了	未着手
方針-1	公共下水道の整備を進め、公共用水域の水質保全と浸水被害の低減に取り組めます。	3	3	0	0
方針-2	水道水の安定供給に向けて、水道施設の適切な維持・改善を進めます。	1	1	0	0
計		4	4	0	0

項目別の評価結果（港湾の整備方針）

- ・港湾の整備方針に関しては、市主管事業は概ね継続的に取り組みがなされています。
- ・事業未着手の項目としては、衣浦港のふ頭整備、臨港道路整備や、衣浦ポートアイランド整備などが挙げられます。
- ・事業中の方針に対しては引き続き取り組みを進めるとともに、事業未着手の方針に対して国及び県への要望を継続し、事業化を促進することが必要です。

方針（項目）		整備方針	進捗の状況		
		全項目数	事業中	完了	未着手
方針-1	衣浦港における物流、交流機能を高め、活力あるまちづくりを進めます。	8	5	0	3
計		8	5	0	3

項目別の評価結果（その他の都市施設等の整備方針）

- ・その他の都市施設等の整備方針に関しては、全て継続的に取り組みがなされています。
- ・事業未着手の項目としてはありません。
- ・事業中の方針に対しては引き続き取り組みを進めるとともに、碧南市公共施設等総合管理計画等に基づき施設の長寿命化や維持管理経費の確保、平準化等を進める必要があります。

方針（項目）		整備方針	進捗の状況		
		全項目数	事業中	完了	未着手
方針-1	多くの市民が利用する公共施設等は、安全性や快適性を確保し、だれもが利用しやすい整備を進めます。	4	4	0	0
計		4	4	0	0

項目別の評価結果（住宅・居住環境の整備方針）

- ・住宅・居住環境の整備の方針に関しては、全て継続的に取り組みがなされており、一部完了した事業（方針-2関連、セイフティネット住宅の情報提供）があります。
- ・事業未着手の項目はありません。
- ・事業中の方針に対しては引き続き取り組みを進めることとし、補助事業等については継続した予算確保に努める必要があります。
- ・（公社）愛知県宅地建物取引業協会と協定を結び、「碧南市空き家バンク」を開設しており、住宅ストックの有効活用に努めています。

方針（項目）		整備方針	進捗の状況		
		全項目数	事業中	完了	未着手
方針-1	防災性、防犯性を高め、安心・安全な住まいづくりを進めます。	4	4	0	0
方針-2	高齢者・障害者等が快適に生活できるよう、支えあう住まいづくりを進めます。	2	2	0	0
方針-3	だれもが住みたいと感じられる住まいづくりを進めます。	2	2	0	0
方針-4	既存の住宅ストックを活用しつつ、質の高い住まいづくりを進めます。	1	1	0	0
方針-5	地域特性を活かし環境に配慮した住まいづくりを進めます。	2	2	0	0
計		11	11	0	0

項目別の評価結果（自然環境の保全及び都市環境の形成の方針）

- ・ 自然環境の保全及び都市環境の形成の方針に関しては、概ね継続的に取り組みがなされています。
- ・ 事業未着手の項目はありません。
- ・ 事業中の方針に対しては引き続き取り組みを進めるとともに、完了まで長い期間を要する項目が多いことから長期的な視野に立った継続的な取り組みが必要です。

方針（項目）		整備方針	進捗の状況		
		全項目数	事業中	完了	未着手
方針-1	自然環境を保全し自然と市民がふれあえる都市づくりを進めます。	2	2	0	0
方針-2	自然環境に配慮し環境負荷の小さな都市づくりを進めます。	3	3	0	0
方針-3	環境に優しく快適に暮らせる都市づくりを進めます。	3	3	0	0
計		8	8	0	0

項目別の評価結果（都市景観の形成の方針）

- ・都市景観の形成の方針に関しては、概ね継続的に取り組みがなされており、完了した事業（方針-2 関連、碧南市景色づくり計画策定）もあります。
- ・完了した事業（方針-2 関連、碧南市景色づくり計画策定）に関しては、市民参加の碧南市景色づくり委員会等を設置し、令和3年に碧南市景色づくり計画を策定しています。
- ・方針-3 関連として、大浜地区の大蔵や寺の案内板の設置や、碧南駅周辺での情報案内板の設置等を進めています。
- ・事業未着手の項目としては、地区計画等による建築物等の規制・誘導（方針-2 関連）などがあります。
- ・事業中の方針に対しては引き続き取り組みを進めるとともに、碧南市景色づくり計画に基づき景観資源の保全・活用・創造に努める必要があります。

方針（項目）		整備方針	進捗の状況		
		全項目数	事業中	完了	未着手
方針-1	市民と風土に育まれてきた景観の保全・活用による持続可能な景色づくりを進めます。	2	2	0	0
方針-2	市民・事業者・行政が協働して、都市景観の保全・創造に取り組めます。	4	2	1	1
方針-3	景観資源、産業資源を活用した観光づくりを進めます。	3	3	0	0
計		9	7	1	1

項目別の評価結果（防災施設の整備の方針）

- ・ 防災施設の整備の方針に関しては、概ね継続的に取り組みがなされています。
- ・ 事業未着手の項目としては、延焼防止のためのオープンスペース等の確保（方針-1関連）、衣浦港外港地区の耐震強化岸壁整備（方針-3関連）などがあります。
- ・ 事業中の方針に対しては引き続き取り組みを進めるとともに、事業未着手の方針に対して事業手法等の検討が必要です。

方針（項目）		整備方針	進捗の状況		
		全項目数	事業中	完了	未着手
方針-1	防災性、防犯性を高め、安心・安全な住まいづくりを進めます。	4	3	0	1
方針-2	津波や高潮等の災害に備え、浸水区域の低減に取り組めます。	2	2	0	0
方針-3	大規模災害に備え、災害に強い都市づくりを進めます。	5	4	0	1
方針-4	地域コミュニティと連携した事前復興まちづくり等の大規模災害への備えを進めます。	1	1	0	0
計		12	10	0	2